

АКТ № 46
от "29" июня 2026 г.
на выполнение работ-услуг
(подготовка узла учета тепловой энергии на отопительный
период 2026-2027 г.)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «ИСПОЛНИТЕЛЯ» ИП Рытик Павел Владимирович в лице Третьяков А.М., с одной стороны и представитель «ЗАКАЗЧИКА» МДОУ «Речкаловский детский сад», в лице заведующего Терешковой И.А., с другой стороны составили настоящий Акт о том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:

1. Проверка о наличии документации:

- 1 – Проект
- 2 – Паспорт на вычислитель
- 3 – Паспорта на расходомеры (2 штуки)
- 4 – Паспорт на комплект термопреобразователей
- 5 – Паспорт на комплект датчиков давления

В наличии
В наличии
В наличии
В наличии

2. Техническое состояние УУТЭ:

- 1 – Проходные отверстия мерных участков ЭМ расходомеров (чистые) Да
- 2 – УУТЭ соответствует проектной документации Да
- 3 – Параметры программирования тепловычислителя согласно проектной документации Да
- 4 – Электрические и механические соединения надёжны Да

Работы по подготовке узла учета тепловой энергии к эксплуатации в отопительный период 2026 – 2027 г. выполнены в полном объеме.

УУТЭ к эксплуатации готов.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Заказчику необходимо вызвать представителя теплоснабжающей организации для составления акта ввода в эксплуатацию УУТЭ

Представитель:
ИП Рытик П.В.

Заказчик:

Третьяков А.М.


Терешкова И.А.
